

Färdiganmälan LTA-station

Del 1- Ska vara ifyllt av fastighetsägaren och överlämnas till Pirevas tekniker vid besiktningstillfället



Information om fastigheten:

Namn fastighetsägare:	Fastighetsbeteckning:	Telefonnummer till fastighetsägaren:
Adress:		Postnummer och ort:

Rörarbeten gällande LTA-stationens installation är utförda av:

Företag:	Namn på VA-installatör:	Telefonnummer till VA-installatör:
----------	-------------------------	------------------------------------

Elinstallation utförd av:

Företag:	Namn på behörig elinstallatör:	Telefonnummer till behörig elinstallatör:
----------	--------------------------------	---

Kontrollpunkter - fylls i av fastighetsägaren

Nr	Kontrollpunkt	OK	Ev. kommentar
1	LTA-stationen är placerad lättåtkomligt. Det ska gå att ta sig fram obehindrat med kärra mellan farbar väg och LTA-stationen. Stationen är placerad utanför körytor pga risk för tjälförskjutningar samt att locket på stationen inte är avsett att köras på. Brunnen ska sticka upp 50-75 mm ovan färdigställd markyta.	☐	
2	Marken inom en radie av 1,5 meter från LTA-stationens mitt ska vara horisontell och fri från grövre växtlighet eller byggnation för att underlätta för service och underhåll. Ytvatten ska inte kunna rinna in mot LTA-stationen.	☐	
3	Hål borras för elmatningen till LTA-stationen enligt leverantörens anvisningar . Använd medföljande gummibussning för tätning?	☐	
4	Ingen överbyggnad på stationen tillåts pga. tillgänglighet för drift och underhåll.	☐	
5	Kopplingslåda placeras på medföljande stolpe utomhus, 1,5 meter från LTA-station på ca 1,5 meters höjd.	☐	
6	Låsbart utomhusskåp för 1st autoadaptpump med blixtlampa och siren. Innehåller huvudbrytare samt 230V uttag med tillhörande jordfelsbrytare.	☐	
7	LTA-stationen är fackmannamässigt installerad i enlighet med leverantörens monteringsanvisningar. Pumpen är ansluten till el, men INTE DRIFTSATT.	☐	
8	Anslutning av självfallsledning - Hål för anslutning av självfallsledning görs på plats enligt anvisning. Tätningsmuff för ledningen ingår	☐	
9	Anslutning av tryckavloppsledning - Tryckledningen inom fastigheten ska vara utförd med 50 mm PEM-ledning, tryckklass PN10 (brun märkning). Radie på tryckslang ut från LTA-stationen får inte understiga 1,4 m. Fasta böjar får inte förekomma på trycksidan.	☐	
10	Endast bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalettvatten leds till stationen. Drän- eller stuprörsvatten (såsom regn- och smältvatten) är inte kopplat till LTA-stationen. Om dagvatten kopplas in har Pireva rätt att stänga anläggningen.	☐	
11	LTA-stationen isoleras runt om enligt medföljande anvisningar. Ledningar inne på fastigheten är förlagda på frostfritt djup alternativt frostskyddade på annat sätt.	☐	Isolering av tryckledning ska ske vid behov.
12	Stationen är fri från föremål, sand och grus. Byggspill, t.ex. slangbitar, täcklock och brädbitar får under inga omständigheter slängas ned eller lämnas i pumpstationen varken före eller efter driftsättning.	☐	
13	Befintligt spillvattensystem är överkopplat till LTA-stationen. Spillvattenledningen är renspolad för att ta bort sand m.m. som annars ger driftproblem i pumpen.	☐	
14	Locket till LTA-stationen är låst med medföljande nyckel för att inte riskera att någon ramlar ner i den eller att föremål som inte hör hemma i avloppet slängs ner. Nyckel ska förvaras i kopplingslådan. OBS! Det är fastighetsägarens ansvar att hålla locket till LTA-stationen låst. Pirevas personal behöver tillgång till stationen vid drift och underhållsarbeten. Om förhöjningshals används måste låsbygel och vinkeljärn flyttas från stationens överkant till förhöjningshalsens överkant.	☐	
15	Elinstallation är utförd enligt medföljande anvisning av behörig elinstallatör enligt gällande föreskrifter och standarder. Kontaktuppgifter till elinstallatör är inskrivna ovan.	☐	Elschema medföljer. OBS Fasföljden viktig.
16	LTA-stationen är ansluten till 3-fas, LTA-stationen skall föregås av minst 10 A och max 16 A trög säkring i elskåpet. Kopplingslådan innehåller jordfelsbrytare för eluttaget i skåpet.	☐	
17	Kablar är förlagda i kabelrör mellan LTA-stationen och kopplingslådan. Kontrollera att kablar löper lätt och att inga skarpa böjar finns.	☐	
18	Separata säkringar för LTA-stationen krävs. Inget annat ska vara inkopplad på samma säkring.	☐	

Underskrift

Jag intygar att anläggningen är fackmannamässigt installerad enligt ovanstående uppgifter och enligt leverantörens monteringsanvisningar. Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig betalningsansvaret om min LTA-station trots denna färdiganmälan vid planerad besiktning inte skulle vara färdig för inkoppling vid överenskommen tid. Enligt gällande VA-taxa tas en summa om 423 kr/besök inkl. moms ut för förgäves besök samt att en ny tid för besiktning måste bokas. Vid eventuella fel och brister kan installationen bli försenad.

Datum:	Ort:	Underskrift fastighetsägare:
--------	------	------------------------------



Del 2- Fylls i av Pirevas tekniker vid slutbesiktning/driftsättning

Anläggningsuppgifter

Koordinater för LTA-station (x,y):	Typ av LTA-station: Grundfos 2.0	Serienummer på installerad elektronikbox: Grundfos annan storlek, Ange höjd
------------------------------------	-------------------------------------	--

Kontrollpunkter - fylls i av Pirevas tekniker

Nr	Kontrollpunkt	OK	Ev. kommentar
1	Del 1 av protokollet är komplett och korrekt ifyllt av fastighetsägaren.	☐	
2	Placering av LTA-station och kopplingslåda uppfyller givna riktlinjer. <i>(Station placerad på horisontell yta radie 1,5 m, ytvatten rinner från stationen, ej körbar mark, framkomligt med kärra, kopplingslåda lättåtkomlig 1,5 m från stationen på 1,5 m höjd, larmdosa sitter på larmskåp, lätt att upptäcka).</i>	☐	
3	Spilledning är ej hopkopplad med vattenledningssytemet. Kontroll via öppning och stängning av vattenventil.	☐	
4	Isolering finns runt om LTA-stationen samt i locket enligt instruktioner. Ledningar inom fastigheten är på frostfritt djup alternativt frostskyddade på annat sätt. - Stäm av med fastighetsägaren hur installationen är gjord.	☐	
5	Pump med tillhörande utrustning är monterad enligt leverantörens instruktioner. Ej driftsatt.	☐	
6	Funktionskontroll av larmanordning.	☐	
7	Kätting är upphängda på krokar	☐	
8	LTA-stationen är provkörd och fungerar enligt leverantörens instruktioner.	☐	
9	Locket till stationen är låst med medföljande nyckel.	☐	
10	Klistermärke med information om kontaktvägar till Pireva vid larm är uppsatt på utsidan av kopplingslådan.	☐	

Godkännande av LTA-stationens installation

LTA-stationen är installerad fackmannamässigt enligt leverantörens anvisningar och uppfyller samtliga kontrollpunkter i detta dokument och har därför driftsatts.

Datum för driftsättning	Namn på av Pireva anlita tekniker:	Telefonnummer till driftsättare:
Ev. anmärkningar	Anmärkning åtgärdas av fastighetsägaren senast:	

I de fall vattenmätare finns monterad i fastigheten

Vattenmätare nummer	Mätarställning vid driftsättning av LTA-station
---------------------	---

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du på www.pireva.se/personuppgifter