

Färdiganmälan LTA-station

Del 1- Ska vara ifyllt av fastighetsägaren och överlämnas till Pirevas tekniker vid besiktningstillfället



Information om fastigheten:

Namn fastighetsägare:	Fastighetsbeteckning:	Telefonnummer till fastighetsägaren:
Adress:		Postnummer och ort:

Rörarbeten gällande LTA-stationens installation är utförda av:

Företag:	Namn på VA-installatör:	Telefonnummer till VA-installatör:
----------	-------------------------	------------------------------------

Elinstallation utförd av:

Företag:	Namn på behörig elinstallatör:	Telefonnummer till behörig elinstallatör:
----------	--------------------------------	---

Kontrollpunkter - fylls i av fastighetsägaren

Nr	Kontrollpunkt	OK	Ev. kommentar
1	LTA-stationen är placerad lättåtkomligt. Det ska gå att ta sig fram obehindrat med kärra mellan farbar väg och LTA-stationen. Stationen är ej placerad på körbar mark pga. risk för tjälförskjutningar samt att locket på stationen inte är avsett att köras på.	☐	
2	Marken inom en radie av 1,5 meter från LTA-stationens mitt ska vara horisontell och fri från grövre växtlighet eller byggnation för att underlätta för service och underhåll. Ytvatten ska inte kunna rinna in mot locket till LTA-stationen.	☐	
3	I det fall förhöjningshals är monterad borras ett hål i förhöjningshalsen på 30-40 cm djup för elmatningen till LTA-stationen. Använd medföljande gummibussning för tätning.	☐	
4	Ingen överbyggnad på stationen tillåts pga. tillgänglighet för drift och underhåll.	☐	
5	Kopplingslådan är placerad utomhus, väl synligt och lättåtkomlig, på minst 1 m höjd.	☐	
6	Larmdosan är placerad inomhus i utrymme där eventuella larm lätt kan upptäckas. Batterier är installerade.	☐	
7	LTA-stationen är fackmannamässigt installerad i enlighet med leverantörens monteringsanvisningar. Pumpen är <u>inte</u> monterad, görs av Pireva vid driftsättning.	☐	
8	Tryckavloppsledningen inom fastigheten ska vara utförd med 50 mm PEM-ledning, tryckklass PN10 (brun märkning). Tryckslangen kan fastighetsägare köpa för 55 kr/m genom att kontakta Pirevas kundservice.	☐	
9	Endast bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalettvattnen leds till stationen. Drän- eller stuprörsvattnen (såsom regn- och smältvattnen) är inte kopplat till LTA-stationen. Om dagvatten kopplas in har Pireva rätt att stänga anläggningen.	☐	
10	LTA-stationen är isolerad runt om samt i locket enligt medföljande anvisningar. Stöd för isoleringen i locket är monterat så det ej riskerar ramla ner i stationen. Ledningar inne på fastigheten är förlagda på frostfritt djup alternativt frostskyddade på annat sätt.	☐	
11	Stationen är fri från föremål, sand och grus. Byggspill, t.ex. slangbitar, täcklock och brädbitar får under inga omständigheter slängas ned eller lämnas i pumpstationen varken före eller efter driftsättning.	☐	
12	Befintligt spillvattensystem är överkopplat till LTA-stationen. Spillvattenledningen är renspolad för att ta bort sand m.m. som annars ger driftproblem i pumpen.	☐	
13	Locket till LTA-stationen är låst med bult och mutter för att inte riskera att någon ramlar ner i den eller att föremål som inte hör hemma i avloppet slängs ner. OBS! Det är fastighetsägarens ansvar att hålla locket till LTA-stationen låst. Pirevas personal behöver tillgång till stationen vid drift och underhållsarbeten. Om förhöjningshals används måste låsbygel och vinkeljärn flyttas från stationens överkant till förhöjningshalsens överkant.	☐	
14	Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör enligt gällande föreskrifter och standarder. Kontaktuppgifter till elinstallatör är inskrivna ovan. Plombering i kopplingslådan är <u>inte</u> bruten.	☐	
15	LTA-stationen är ansluten till 1-fas, 230V. LTA-stationen skall föregås av minst 10 A och max 16 A trög säkring i elskåpet. Kopplingslådan innehåller personskydd (=jordfelsbrytare + säkring) vilket gör att den ska kopplas in före fastighetens jordfelsbrytare så att dessa inte ska störa och slå ut varandra.	☐	
16	Kablar är förlagda i kabelrör mellan LTA-stationen och kopplingslådan. Kontrollera att kablar löper lätt och att inga skarpa böjar finns.	☐	
17	Kontakt för inkommande el i stationen är installerad genom hållare enligt installationsanvisning. Gäller både med och utan förhöjningshals.	☐	

Underskrift

Jag intygar att anläggningen är fackmannamässigt installerad enligt ovanstående uppgifter och enligt leverantörens monteringsanvisningar. Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig betalningsansvaret om min LTA-station trots denna färdiganmälan vid planerad besiktning inte skulle vara färdig för inkoppling vid överenskommen tid. Enligt gällande VA-taxa tas en summa om 381 kr/besök inkl. moms ut för förgäves besök samt att en ny tid för besiktning måste bokas. Vid eventuella fel och brister kan installationen bli försenad.

Datum:	Ort:	Underskrift fastighetsägare:
--------	------	------------------------------

Del 2- Fylls i av Pirevas tekniker vid slutbesiktning/driftsättning

Anläggningsuppgifter

Koordinater för LTA-station (x,y):	Typ av LTA-station: ☐ Compit 900 DXG-plus ☐ Compit mini DXG-Plus	Serienummer på installerad elektronikbox:
------------------------------------	---	---

Kontrollpunkter - fylls i av Pirevas tekniker

Nr	Kontrollpunkt	OK	Ev. kommentar
1	Del 1 av protokollet är komplett och korrekt ifyllt av fastighetsägaren.	☐	
2	Placering av LTA-station, kopplingslåda och larmdosan uppfyller givna riktlinjer. (Station placerad på horisontell yta radie 1,5 m, ytvatten rinner från stationen, ej körbar mark, framkomligt med kärra, kopplingslåda lättåtkomlig minst 1 m höjd, larmdosa placerad inomhus, lätt att upptäcka).	☐	
3	Spilledning är ej hopkopplad med vattenledningssystemet. Kontroll via öppning och stängning av vattenventil.	☐	
4	Isolering finns runt om LTA-stationen samt i locket enligt instruktioner. Ledningar inom fastigheten är på frostfritt djup alternativt frostskyddade på annat sätt. - Stäm av med fastighetsägaren hur installationen är gjord.	☐	
5	Pump med tillhörande utrustning är monterad enligt leverantörens instruktioner.	☐	
6	Vippa är justerad i höjd och är placerad just under inloppsledningen.	☐	
7	Larmdosan har kontakt med stationen. Testas genom att trycka på testknappen i kopplingslådan, då ska larmdosan ge ifrån sig en signal.	☐	
8	Larmdosan har batterier installerade. Lampa lyser när man trycker på testknappen på larmdosan.	☐	
9	Kontakterna i stationen är fastsatta. Kontrollera/efterdra med handkraft.	☐	
10	Gejderband och kätting är upphängda på krokar.	☐	
11	LTA-stationen är provkörd och fungerar enligt leverantörens instruktioner.	☐	
12	Locket till stationen är låst med bult och mutter. Låsbygel och vinkeljärn på station/förhöjningshals är korrekt monterade.	☐	
13	Klistermärke med information om kontaktvägar till Pireva vid larm är uppsatt på utsidan av kopplingslådan.	☐	

Godkännande av LTA-stationens installation

LTA-stationen är installerad fackmannamässigt enligt leverantörens anvisningar och uppfyller samtliga kontrollpunkter i detta dokument och har därför driftsatts.

Datum för driftsättning	Namn på av Pireva anlitad tekniker:	Telefonnummer till driftsättare:
Ev. anmärkningar		Anmärkning åtgärdas av fastighetsägaren senast:

I de fall vattenmätare finns monterad i fastigheten

Vattenmätare nummer	Mätarställning vid driftsättning av LTA-station
---------------------	---

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du på www.pireva.se/personuppgifter

Senaste revision 2020-12-22